



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Regenerace sídliště Štramberk - Bařiny.

Monitorovací zpráva o průběhu výstavby za období 03/2011 – 05/2011.

Projekt číslo 1.10/4.1.00/03.00631 „Regenerace sídliště Štramberk - Bařiny“, který je spolufinancován z rozpočtu Evropské unie – Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, Prioritní osa 4 – Rozvoj venkova, oblast podpory 4.1 – Rozvoj venkova, prostřednictvím Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Hlavním cílem projektu je regenerovat veřejná prostranství na sídlišti Bařiny ve Štramberku pro zajištění zlepšení životních podmínek obyvatel:

- zajištění parkovacích míst,
- rekonstrukce místních komunikací a chodníků včetně jejich odvodnění tak, aby bylo eliminováno zatékání do domů na sídlišti a snížila se prašnost při provozu na místních komunikacích,
- zpřístupnění chodníků pro osoby s omezenou schopností pohybu, nevidomé a slabozraké,
- vytvoření volnočasového zázemí pro rodiny s dětmi a pro dospívající mládež – multifunkční sportovní hřiště, dětské koutky,
- upravení veřejného prostranství včetně zastaralého mobiliáře,
- rekonstrukce veřejného osvětlení tak, aby bylo zajištěno dostatečné osvětlení ve všech částech sídliště a byl odstraněn jeho havarijný stav,
- přeložky inženýrských sítí,
- zvýšení bezpečnosti obyvatel osazením kamerového systému na sídlišti.

Investor: Město Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk
Generální projektant stavby: LINEPLAN, s.r.o., 28. Října 1142/168, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00
Generální dodavatel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Manažer stavby: MH Stavební partner, s.r.o., 28. Října 1142/168, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00

Termín zahájení prací: 24. 09. 2010

Termín dokončení prací: 22. 12. 2011

Finanční rozpočet projektu:

Dle smlouvy o poskytnutí dotace z RR:

Předpokládané celkové výdaje projektu :	48 056 381,09 Kč	
Předpokládané max. celkové způsobilé výdaje:	46 839 743,87 Kč	
Předpokládané celkové nezpůsobilé výdaje:	1 216 637,22 Kč	
Maximální výše poskytnuté dotace z rozpočtu RR:	43 326 763,06 Kč	(92,5%)
Spolufinancování příjemcem:	3 512 980,81 Kč	(7,5%)

Celková hodnota stavebních prací: 45 465 239,30 Kč včetně DPH

Provedené stavební práce za období 03/2011 – 05/2011:

Za sledované období od března do května r. 2011 byly po zimním období a technologické přestávce opět naplno obnoveny veškeré stavební práce. Ty započaly v severovýchodní části sídliště v okolí bytových domů 892-897, 814-819. Zde byly dosud dokončeny chodníky pro pěší a 3 odstavná parkoviště včetně rozvodů a sloupů veřejného osvětlení.

Pro zjištění stavu podkladních vrstev komunikací a realizaci osazení obrub bylo přistoupeno k vyfrézování částí vozovek celého sídliště.

Postupně se prováděly zemní práce v lokalitách kolem bytových domů 741-749, 779-784, navazující betonáže obrub, podkladní vrstvy chodníkových těles, finální pokládky dlažeb, poté přípravné práce pro chodníková tělesa a vjezdy k rodinným domům č.p. 765,766,708-710, 842, 712,714,704 a 705 v severní části sídliště.

Dále se v kolizi s naší stavbou za provozu řešily a stále řeší neplánované rekonstrukce vodovodních přípojek, kanalizačních šachet a kanalizačních řádů, které provádí SmVaK, a.s. Vzhledem k uvedenému se proto musely zahájit stavební práce v prostoru celého sídliště a nebylo možno postupovat etapovitě.

V závěru sledovaného období byly zahájeny práce v jižní části sídliště, a to práce spojené s vybudováním chodníků kolem dětského hřiště, vybudování parkoviště ve středu sídliště u hlavní místní komunikace.

Pokračují přípravné a zemní práce v jihovýchodní části sídliště v prostoru kolem domů č.p. 726-740, budují se zde chodníková tělesa a podkladní vrstvy parkovišť mezi domy včetně opěrných zídek. V součinnosti s těmito pracemi se zároveň v celém prostoru staveniště pokládají kabely VO a staví osvětlovací stožáry VO.

Průběžně generální projektant dopracovává realizační dokumentaci stavby a řeší se detaily dle požadavků generálního dodavatele a také samotných obyvatel sídliště.

Po celém sídlišti a staveništi je rozmístěno provizorní, dočasné dopravní značení, za které zodpovídá generální dodavatel stavby v rozsahu pro revitalizaci sídliště. Za označení výkopů rekonstruovaných kanalizačních šachet a řádů je zodpovědný zhotovitel (SmVaK, a.s.). Pravidelný dohled nad dodržováním pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi zajišťuje koordinátor BOZP.

Od prvopočátku zahájení stavby probíhají jednání s Lesy ČR, SmVaK, a.s. a městem Štamberk ve věci koncepčního dořešení odvodnění lesních pozemků, které nemohlo být zahrnuto do revitalizace sídliště Bařiny.


Prostavná hodnota díla do 31.5.2011: 14.608 164,36 Kč včetně DPH

Stavba dosud probíhá dle harmonogramu stavebních prací.

Fotografie:



Obrázek č. 1 – první, již dokončené parkoviště v severovýchodní části sídliště



Obrázek č. 2 dokončené části chodníků v severovýchodní části sídliště



Obrázek č. 3 další dokončené parkoviště v severovýchodní části sídliště



Obrázek č. 4 chodník podél hlavní místní komunikace kolem domů č.p. 741-746



Obrázek č. 5 další dokončené parkoviště v severovýchodní části sídliště



Obrázek č. 6 chodníky kolem dětského hřiště

Ing. Oldřich Škrabal, místostarosta