



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Regenerace sídliště Štramberk - Bařiny.

Monitorovací zpráva o průběhu výstavby za období 06/2011 – 08/2011.

Projekt číslo 1.10/4.1.00/03.00631 „Regenerace sídliště Štramberk - Bařiny“, který je spolufinancován z rozpočtu Evropské unie – Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, Prioritní osa 4 – Rozvoj venkova, oblast podpory 4.1 – Rozvoj venkova, prostřednictvím Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Hlavním cílem projektu je regenerovat veřejná prostranství na sídlišti Bařiny ve Štramberku pro zajištění zlepšení životních podmínek obyvatel:

- zajištění parkovacích míst,
- rekonstrukce místních komunikací a chodníků včetně jejich odvodnění tak, aby bylo eliminováno zatékání do domů na sídlišti a snížila se prašnost při provozu na místních komunikacích,
- zpřístupnění chodníků pro osoby s omezenou schopností pohybu, nevidomé a slabozraké,
- vytvoření volnočasového zázemí pro rodiny s dětmi a pro dospívající mládež – multifunkční sportovní hřiště, dětské koutky,
- upravení veřejného prostranství včetně zastaralého mobiliáře,
- rekonstrukce veřejného osvětlení tak, aby bylo zajištěno dostatečné osvětlení ve všech částech sídliště a byl odstraněn jeho havarijný stav,
- přeložky inženýrských sítí,
- zvýšení bezpečnosti obyvatel osazením kamerového systému na sídlišti.

Investor: Město Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk
Generální projektant stavby: LINEPLAN, s.r.o., 28. Října 1142/168, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00
Generální dodavatel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Manažer stavby: MH Stavební partner, s.r.o., 28. Října 1142/168, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00

Termín zahájení prací: 24. 09. 2010

Termín dokončení prací: 22. 12. 2011

Finanční rozpočet projektu:

Dle smlouvy o poskytnutí dotace z RR:

Předpokládané celkové výdaje projektu :	48 056 381,09 Kč	
Předpokládané max. celkové způsobilé výdaje:	46 839 743,87 Kč	
Předpokládané celkové nezpůsobilé výdaje:	1 216 637,22 Kč	
Maximální výše poskytnuté dotace z rozpočtu RR:	43 326 763,06 Kč	(92,5%)
Spolufinancování příjemcem:	3 512 980,81 Kč	(7,5%)

Celková hodnota stavebních prací: 45 465 239,30 Kč včetně DPH

Provedené stavební práce za období 06/2011 – 08/2011:

Za sledované období od června do srpna r. 2011 byly postupně prováděny veškeré stavební práce. Jednalo se zejména o práce na objektech SO 111 komunikace pro pěší, dětská hřiště A -E a víceúčelové hřiště, SO 012 demolice místních komunikací, SO 102 místní komunikace, SO 104 parkoviště a SO 401 veřejné osvětlení - jedná se o napojení trasy 1000 na státní komunikaci, parkoviště na trase 1000 pod lesem, parkoviště mezi trasou 1300 a 1220. Pokládka a montáž kabelů veřejného osvětlení u přechodu pro chodce na státní komunikaci.

SO 302 Odlehčovací komora - na tomto objektu byly realizovány v době kontrol - podkladová deska, osazení odlehčovací komory a betonáž odlehčovací komory. Nyní je odlehčovací komora již předána a bude požádáno o kolaudační souhlas.

V průběhu stavby probíhala i oprava kanalizace v prostoru staveniště. Práce prováděla společnost SMVAK a.s.,stř. Nový Jičín prostřednictvím subdodavatele V+V SAVEKO, s.r.o. Dále byly prováděny práce v prostoru křižovatky tras 1220 a 1200 u č.p. 717 na opravě kanalizační šachty a tyto byly dokončeny 12.8.2011. Dále v průběhu stavby docházelo ke koordinaci staveb, které byly v režii bytových domů jako například hydroizolace domu. č.p. 779-784.

Bude se provádět :

V závěru sledovaného období se zahájily práce na frézování asfaltových povrchů a podkladních vrstev komunikací v jižní části sídliště.

Průběžně zpracovává generální projektant realizační dokumentaci stavby a řeší se detaily dle požadavků generálního dodavatele a také samotných obyvatel sídliště.

Po celém sídlišti a staveništi je rozmístěno provizorní, dočasné dopravní značení, za které zodpovídá generální dodavatel stavby v rozsahu pro revitalizaci sídliště.

Dále se budou provádět: dokončení dětských hřišť a víceúčelového hřiště, pokládky asfaltových povrchů, terénní úpravy a sadové úpravy, dokončení veřejného osvětlení, osazení kamerového systému a osazení mobiliáře.

Prostavěná hodnota díla k 31.8.2011: 21,9 milionů Kč včetně DPH

Stavba dosud probíhá dle harmonogramu stavebních prací.

Fotografie:



Obrázek č.1 Stavba parkoviště



Obrázek č.2 Rozšíření podkladů pro parkoviště



Obrázek č.3 Sanace podloží a podkladních vrstev



Obrázek č.4 Podloží pro velké hřiště



Obrázek č.5 Detail podloží



Obrázek č.6 Dětské hřiště - herní prvky instalace



Obrázek č.7 Úprava hlavní trasy 1000 u zastávky

Ing. Oldřich Škrabal, místostarosta