



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Výstavní síň Zdeněk Burian a jeho svět – rekonstrukce podkroví muzea Štramberk.

Monitorovací zpráva o průběhu výstavby za období 10/2010 – 03/2011.

Projekt číslo 1.10/4.1.00/02.00264 „Výstavní síň – Zdeněk Burian a jeho svět – rekonstrukce podkroví muzea Štramberk“, je spolufinancován z rozpočtu Evropské unie – Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, Prioritní osa 4 – Rozvoj venkova, oblast podpory 4.1 – Rozvoj venkova, prostřednictvím Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Cílem projektu je posílit a podpořit význam štramberského období malířova života. Vytvořit stálou expozici malířových děl, která je žádaná návštěvníky Muzea Zdeňka Buriana. Zvětšení výstavní plochy z dnešních cca 84 m² na 140 m² (výstavní plocha včetně zázemí). Vytvořit podmínky a prostor pro další aktivity (přednáškovou činnost, kulturní akce). Vytvořit podmínky pro přístup osobám s omezenou pohyblivostí. Zvýšit kvalitu stavebně – technického stavu objektu.

Investor: Město Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk
Generální projektant stavby: d21 architekti, s.r.o., Foerstrova 29, 702 00 Ostrava 2
Generální dodavatel stavby: GMP MIX, a.s., Grmelova 2008/13, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Dodavatel interiéru: A.M.O.S. DESIGN, s.r.o., Beethovenova 641/9, 601 05 Brno
Dodavatel výpočetní a audiovizuální techniky: CS21 Nextnet, Msgr. Šrámka 1028/11 741 01 Nový Jičín
Technický dozor stavby: Zdeněk Knápek, Potoční 504, 741 01 Nový Jičín

Termín zahájení prací: 24. 09. 2010
Termín dokončení prací: 09. 03. 2011

Finanční rozpočet projektu:

Dle smlouvy o poskytnutí dotace z RR:

(Schváleno RM dne 18.8.2009 usnesením 52/262)

Předpokládané celkové výdaje projektu :	8 418 948,90 Kč	
Předpokládané max. celkové způsobilé výdaje:	8 397 348,90 Kč	
Předpokládané celkové nezpůsobilé výdaje:	21 600,00 Kč	
Maximální výše poskytnuté dotace z rozpočtu RR:	7 767 546,90 Kč	(92,5%)
Spolufinancování příjemcem:	629 802,00 Kč	(7,5%)

Celková hodnota díla : 8 539 888,- Kč včetně DPH

(stavební práce, interiér, audiovizuální technika)

Ostatní náklady : 1 045 930,- Kč včetně DPH

(projekt, zpracování žádosti, technický dozor, autorský dozor, mzdové náklady, poplatky a úroky)

Náklady celkem 9 585 818,- Kč včetně DPH

Dotace z rozpočtu RR 7 523 552,- Kč včetně DPH

Město Štramberk 2 062 266,- Kč včetně DPH

Provedené stavební práce za období 10/2010 – 03/2011:

Stavební práce byly dokončeny začátkem prosince. Vzhledem k problémům na vstupním schodišti do objektu byly stavební práce v době od 3.12.2010 do 27.2.2011 zastaveny. Bylo zpracováno 6 variant řešení vstupního schodiště, které byly projednány s dotčenými orgány památkové péče (MÚ Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče a NPÚ Ostrava). Dodávka, montáž a instalace interiéru výstavní síně byla dokončena 17.1.2011.

Odevzdání a převzetí stavby bylo zahájeno 9.3.2011. Během rekonstrukce bylo provedeno:

- provedení nové střechy objektu
- rekonstrukce stropů 2.NP
- zřízení výtahové šachty s osobním výtahem
- nové vnitřní dveře a okna do dvora
- rekonstrukce vstupního schodiště
- zvedací plošina pro handicapované osoby
- částečná rekonstrukce elektroinstalace
- rekonstrukce ZTI
- zřízení nové instalace EPS a EZS
- dodávka, montáž a instalace interiéru výstavní síně
- dodávka, montáž a instalace výpočetní a audiovizuální techniky

Fotografie:



Obrázek 1 – vstupní schodiště se zvedací plošinou pro handicapované



Obrázek 2 – schodiště z 2. NP do 3. NP



Obrázek 3 – expozice



Obrázek 4 – výtahová šachta s osobním výtahem