



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Revitalizace domu dětí a mládeže s rozvojem a rozšířením volnočasových aktivit.

Monitorovací zpráva o průběhu výstavby za období 11/2012 – 01/2013.

Projekt číslo 1.10/4.1.00/04.01014 „Revitalizace domu dětí a mládeže s rozvojem a rozšířením volnočasových aktivit“, který je spolufinancován z rozpočtu Evropské unie – Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, Prioritní osa 4 – Rozvoj venkova, oblast podpory 4.1 – Rozvoj venkova, prostřednictvím Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Hlavním cílem projektu je rekonstruovat a modernizovat vnitřní prostory a vybavení objektu tak, aby v něm i nadále mohla probíhat zájmová činnost neziskových organizací, která by současně mohla být rozšiřována o nové volnočasové aktivity určené pro širší cílové skupiny.

Konkrétně projekt řeší rozšíření hygienického zázemí v objektu dle požadavků vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Dále sanace krovu včetně výměny střešní krytiny za účelem vybudování nové multifunkční místnosti větších rozměrů v podkroví objektu, určené pro rozvoj a rozšíření volnočasových aktivit. Cílem projektu je i předcházení havarijním stavům na elektroinstalaci a ústředním topení.

Rekonstrukce zahrnuje:

- Sanace krovu včetně výměny střešní krytiny
- Bourací práce a demolice původního sociálního zařízení
- Rekonstrukce rozvodu vody a kanalizace
- Instalace zdravotnického vybavení
- Rekonstrukce kotelny, rozvodů ÚT a osazení nových otopných těles
- Rekonstrukce elektroinstalace
- Vzduchotechnika a klimatizace
- Rekonstrukce podlah, vnitřní omítky, rekonstrukce event. výměna dveří v klubovnách
- Stavební úpravy v podkroví objektu – vybudování multifunkční místnosti a nového sociálního zařízení
- Vnitřní vybavení nábytkem a zařízení pro činnost

Investor:	Město Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk
Generální projektant stavby:	Technoprojekt, a.s., Havlíčkovo nábřeží č. 38, 730 16 Ostrava 1
Generální dodavatel stavby:	NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín
Technický dozor na stavbě:	Pokorný Michal, investor města

Termín zahájení prací:	01. 09. 2012
Termín dokončení stavebních prací:	31. 01. 2013
Termín dodávky vnitřního vybavení:	31. 04. 2013
Termín dokončení projektu:	31. 05. 2013

Finanční rozpočet projektu:

Dle smlouvy o poskytnutí dotace z RR:	
Předpokládané celkové výdaje projektu:	6 774 229,00 Kč

Předpokládané max. celkové způsobilé výdaje:	6 320 158,00 Kč	
Předpokládané celkové nezpůsobilé výdaje:	454 071,00 Kč	
Maximální výše poskytnuté dotace z rozpočtu RR:	5 372 134,30 Kč	(85 %)
Spolufinancování příjemcem:	948 023,70 Kč	(15 %)
Grant RWE Gas Storage, s.r.o.	490 000,00 Kč	

Celková hodnota stavebních prací: 4 655 930,95 Kč včetně DPH

Provedené stavební práce za období 11/2012 – 01/2013:

Byla provedena montáž a demontáž lešení za účelem provedení sanace krovu, konstrukce tesařské a klempířské, povlakové krytiny, sádkartonové zateplení podkroví, podlaha v 3.NP, oplechování atiky, vnitřní elektroinstalace v 1.NP, 2.NP a 3NP, zdravotnicka v 1.NP, 2.NP a 3NP, obklady a dlažby v místnostech hygienických zařízení, hydranty, rozvody TUV, rozvody vzduchotechniky, kotelna, nátěry dveří, úprava podlah, kompletace ZTI a NN.

Stavební práce byly dokončeny a předány v termínu dle Smlouvy o dílo – 31. 01. 2013

Prostavěná hodnota díla: 4 655 930,95 Kč včetně DPH

Fotografie:



Obrázek č. 1 – Multifunkční místnost v podkroví



Obrázek č. 2 – Kuchyňská linka - Multifunkční místnost v podkroví



Obrázek č. 3 – Místnost v 1. NP – Pohybové studio



Obrázek č. 4 – Zdravotechnika – zařizovací předměty



Obrázek č. 5 – Zdravotechnika – zařizovací předměty

Ing. Oldřich Škrabal, místostarosta